

ACTA Nº 42
COMITÉ EJECUTIVO
BORRADOR

1. Introducción

En la comuna de Quillota, a 28 de noviembre de 2019, se reúnen representantes de las secciones del río Aconcagua, Ministerio de Obras públicas, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego y Esva, con motivo de celebrarse una sesión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Acuerdo de la cuenca del río Aconcagua.

2. Asistencia a la reunión.

Nombre	Organización
Rodrigo Riveros	JV 1ª sección
Mirko Yakasovic	JV 2ª Sección
Ernesto Veres	JV 2ª Sección
Mauricio Hargous	JV 2ª sección
Javier Carvallo	JV 2ª Sección
José Vargas	JV 2ª Sección
Santiago Matta	JV 3ª sección
Walter Riegel	JV 3ª sección
Oscar Viera	Esva
Francisco Saavedra	Esva
José Zúñiga	APR Panquehue
Juan Alfredo Cabrera	CNR regional
Héctor Neira	DGA regional
Nicolás Ureta	DGA
Pamela García	DGA
Esteban Carrasco	MOP

3. Aprobación acta anterior.

Se dio lectura al acta de la sesión del día 7 de noviembre, se da por aprobada sin comentarios.

4. Proyectos de la DOH

Héctor Neira (DGA) transmitió la información enviada por la DOH regional:

Operación Pozos Existentes:

- Curimón: 11 pozos; 24 hrs; Q=1070 l/s; V=3,2 Hm³
- Panquehue: 2 pozos; 10 hrs; Q=320 l/s; V=56000 m³; Se trabaja en la habilitación pozo 11 (se requiere autorización para su operación una vez terminado). Mientras no se pueda entrar a evaluar daños y reparar, se mantendrá igual situación
- Obras Chilquinta Curimón: avances en el tendido de cableado, 90% postación terminada (pendiente cruce EFE).
- Extensión tubería Llay Llay: avances en excavaciones en los sectores en que es posible trabajar mientras se resuelve situación de interferencia del proyecto con propiedad privada.

Respecto a nuevas baterías de pozos

- Batería 1 (7 Pozos San Felipe):
 - Pozo 46: habilitación terminada 150 m, en proceso de desarrollo. Se prepara prueba de bombeo.
 - Pozo 42: perforación terminada 150m. Se trabaja en habilitación de tuberías definitivas y cribas.
 - Pozo 46: En faena de perforación, sobre 50 m.
- Batería 2 (4 pozos Santa María):
 - Pozo 22: 40 m. de profundidad.
 - Traerán otra máquina próxima semana.
- Batería 3 (Llay Llay)
 - Pozo 1: Perforación quedó en 76,5 m.
 - Pozo 2: Ante pozo 6,5
 - Pozo 3: Ante pozo 7,0 m. Faenas detenidas por actos vandálicos

Obras de Encauzamiento

- San Felipe empezó ayer pero canalización ya van 4.5 km app.
- La Cruz Quillota empieza mañana pero canalización ya van app. 1.5 km.

Se solicita a la DOH informar planes con pozos Panquehue, mapa con ubicación nuevos pozos, plano con trazado obras encauzamiento y presentar estado avance obras largo plazo.

5. Acuerdo de redistribución

En virtud del acuerdo suscrito parcialmente por las secciones primera y segunda más Esval, el fin de semana pasado (23 nov) ambas secciones cerraron sus compuertas por 36 horas la primera y 38 la segunda (abriendo 15% los canales Comunidad y El cerro).

Nicolás Ureta comentó que el efecto del turno sobre el caudal en la estación Romeral se observó durante 46 horas y el volumen total aportado es de 1.734.000 m³. Como referencia indica que el los turnos previos el efecto era de 43 horas y el volumen cercano a los 850 mil m³.

La DGA señala que ha propuesto a las JV suscribir un acuerdo que contemple turnos de 36 horas para las secciones primera y segunda a todo evento, para lo cual ha puesto un plazo hasta el día lunes 2 de diciembre.

Para este fin de semana (30 nov), la primera sección indica que cerrará compuertas por 36 horas, mientras que la segunda cerrará 38 horas manteniendo los canales El Cerro y Comunidad a 15 %.

6. Varios

Santiago Matta sugiere invitar a la U. Santa María para exponer tema glaciares. Los asistentes aprueban la idea. Por su parte, la DGA señala que invitará al especialista Gino Casassa para una próxima ocasión.

Sin más temas que tratar, se acuerda reunirse el próximo jueves 5 de diciembre en estas mismas dependencias.