

ACTA N°34
COMITÉ EJECUTIVO

1. Introducción

En la comuna de Llay Llay a 29 de agosto de 2019, se reúnen representantes de las secciones del río Aconcagua, Ministerio de Obras públicas, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego y Esva, con motivo de celebrarse una sesión del Comité Ejecutivo del Protocolo de Acuerdo de la cuenca del río Aconcagua.

2. Asistencia a la reunión.

Nombre	Organización
Mauricio Hargous	JV 2ª Sección
Mirko Yakasovic	JV 2ª Sección
Ernesto Veres	JV 2ª Sección
Patricio Allende	JV 3ª sección
Max Schmidt	JV 3ª sección (Asoc. Agric. Quillota y Marga M)
Daniel De Blasis	JV Río Putaendo
Orlando Sepúlveda	Esva
Humberto Lepe	Seremi Agricultura
Juan Alfredo Cabrera	CNR regional
Juan Pablo Navarro	DOH regional
Héctor Neira	DGA regional
Raúl Fuhrer	Seremi MOP
Nicolás Ureta	DGA
Esteban Carrasco	MOP

3. Aprobación acta anterior.

Se comienza la reunión, dando lectura al Acta N° 33 del comité Ejecutivo con motivo de la reunión desarrollada el día jueves 1 de agosto de 2019. Se da por aprobada sin comentarios.

4. Proyectos de la DOH

El MOP señaló que el decreto de emergencia que da sustento a las obras de la DOH fue firmado el día anterior y que se ingresaba a Contraloría durante el día en curso.

La DOH Informó el cronograma de las obras previstas, el cual se presenta a continuación.

El Seremi MOP comentó que Chilquinta presentará esta semana el proyecto eléctrico a la Dirección de Vialidad. También que debe solicitarse una autorización a EFE.

Mauricio Hargous, señaló que la extensión del canal fiscal de Curimón pasa por 3 predios distintos, por lo que consulta a la DOH la posibilidad de alojarlo en el río. La DOH plantea que lo revisará.

N°	Contratos de Emergencia - Plan Aconcagua	Responsable	Fecha inicio	Plazo (días)	Fecha término	Estado / Observaciones
1	Invitaciones a contratista de pozos nuevos	DCR - DOH	26/08/2019		26/08/2019	Realizado
2	Entrega de terreno y ejecución contratos de nuevos pozos (3 contratos)	DOH	23/09/2019	180	21/03/2020	Depende de la fecha de tramitación del decreto de emergencia en CGR
3	Invitaciones a oferentes para operación de pozos existentes y reparación impulsión existente	DCR - DOH	30/08/2019		30/08/2019	
4	Entrega de terreno y ejecución contrato operación pozos existentes y reparación impulsión existente	DOH	26/09/2019	120	24/01/2020	Depende de la fecha de tramitación del decreto de emergencia en CGR
5	Invitaciones a oferentes para piscinas de recarga (mercado público).	DCR - DOH	30/09/2019		30/09/2019	
6	Entrega de terreno y ejecución trabajos piscinas de recarga	DOH	21/10/2019	60	20/12/2019	Depende de la fecha de tramitación del decreto de emergencia en CGR
7	Invitaciones a oferentes canalización Curimón y Llay Llay	DCR - DOH	09/09/2019		09/09/2019	
8	Entrega de terreno y ejecución contrato canalización Curimón y Llay Llay	DOH	04/10/2019	180	01/04/2020	Depende de la fecha de tramitación del decreto de emergencia en CGR

5. Situación acuerdo para la presente temporada

Las JV indicaron que existe un preacuerdo consensado por las 3 partes donde sólo falta la firma de la primera sección. Se enviará para adjuntarse al acta en cuanto esto suceda.

Se les recuerda a las JV para la siguiente sesión presentar:

- Condiciones para convenio de infiltración de acuíferos a firmar con la DOH

6. Sobre las CASUBs

La DGA indica que durante este año se tiene contemplado dictar la resolución que ordena el Monitoreo de Extracciones en los acuíferos del Aconcagua, para lo cual una CASUB permitirá de mejor forma la implementación de la medida. La DGA solicita a la JV Segunda Sección, confirme su interés de trabajar en conjunto para la conformación de la CASUB de Panquehue, reiterando que tiene un mandato de acelerar el proceso.

El presidente de la JV segunda sección señala que contrataron un abogado para que los apoye en la elaboración y sociabilización de los estatutos, y la actualización del rol remitida por la DGA.

En virtud que la DGA necesita una fecha para que se haga una evaluación del avance parte de la JV para determinar si la conformación de la CASUB se hace por vía judicial o voluntaria, se acuerda que el 30 de octubre se evaluará el avance del trabajo iniciado por la JV.

Se acuerda también que en la próxima reunión, DGA hará una presentación sobre el Monitoreo de Extracciones Efectivas.

7. CNR

La CNR anunció nuevos fondos por 32.500 millones de pesos para concursos del presente año, cuyo objeto es asegurar la superficie regada del país. Los recursos adicionales se distribuirán en la siguiente manera:

- Inyección de recursos adicionales a concursos con alta demanda y que tienen cobertura en regiones altamente afectadas por el déficit hídrico, por un monto total de 8.500 millones.
- Un nuevo concurso del programa de obras menores (menos de 15.000 UF), también en la categoría de No Seleccionados, por un monto de 3.000 millones.
- Dos concursos nuevos de obras medianas (más de 15.000 UF), por 21.000 millones.

Por otro lado, los Concursos 20 y 22-2019 serán para proyectos No Seleccionados, lo que permitirá una resolución temprana ya que corresponden a proyectos ya aprobados técnicamente en concursos anteriores.

8. Varios

- El MOP comentó la asamblea ciudadana convocada por el alcalde de Panquehue el día previo. En la ocasión, a la cual asistió la senadora Isabel Allende, el alcalde reiteró la necesidad de iniciar tempranamente la operación de los pozos de la DOH. Por otro lado, la presentación de los canalistas que estaba prevista fue pospuesta para una próxima sesión.
 - Los asistentes solicitaron al MOP que se pida al alcalde una sesión extraordinaria, antes de las fiestas patrias, para la exposición de los canalistas con la finalidad de informar tempranamente a la comunidad la forma en que se distribuirá el agua.
- La JV río Putaendo solicita a la DOH revisar posibilidad de nuevo convenio por uso de pozos y disponer de dos pozos más.
 - Se le solicita a la JV río Putaendo presentar su modelo de negocio de venta de agua de pozos.

Se acuerda realizar la próxima reunión el 12 de septiembre en Llay Llay.